

13.07.2017

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1

13.07.2017

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Четыреста шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 05 копеек

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	467836-05	
		Сч. N	40705810501060000021	
Плательщик Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве		БИК	044525411	
		Сч. N	30101810145250000411	
Банк плательщика ПАО "БАНК УРАЛСИБ", г.МОСКВА		БИК	044525787	
		Сч. N	3010181010000000787	
Банк получателя ИНН 5042093045 ООО "Жилспецстрой"		КПП 504201001	Сч. N	40702810402101000277
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				

Предоплата в размере 30% за работы по капитальному ремонту кровли МКД по адресу ул. Перерва, д. 24 согласно договора подряда № 64 от 12.07.2017 г. Сумма: 467836-05, в т.ч. НДС (18%) - 71364-82.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г.
Москве
ИСПОЛНЕНО
13.07.2017
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

29.09.2017

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 5

28.09.2017

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Один миллион девяносто одна тысяча шестьсот семнадцать рублей 45 копеек

ИНН 7723927865 ООО "Квадр-М"	КПП 772301001	Сумма	1091617-45	
		Сч. N	40705810501060000021	
Плательщик Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве		БИК	044525411	
		Сч. N	30101810145250000411	
Банк плательщика ПАО "БАНК УРАЛСИБ", г.МОСКВА		БИК	044525787	
		Сч. N	30101810100000000787	
Банк получателя ИНН 5042093045 ООО "Жилспецстрой"		КПП 504201001	Сч. N	40702810402101000277
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Доплата за работы по капитальному ремонту кровли МКД по адресу ул. Перерва, д. 24 согласно счета № 110 от 27.09.17 и договора подряда № 64 от 12.07.2017 г. Сумма: 1091617-45, в т.ч. НДС (18%) - 166517-92.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Филиал "Центральный" Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г.
Москве
ИСПОЛНЕНО
29.09.2017
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411

Заказчик: ООО "Квадр-М"

Подрядчик: ООО "Жилспецстрой"

АКТ № 1 ПРИЁМА РАБОТ за сентябрь 2017 г.

Объект:

Наименование: **Ремонтные работы на кровле жилого дома по адресу: ул.Перерва, д.24**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2017 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
										ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета:										
1	1.7-3204-3-1/1	Разборка паралетных решеток	100 м	1,71						
		ЗП			2 233,62		1	1	3 819,49	
		НР от ЗП	%	70					2 673,64	
		СП от ЗП	%	10					381,95	
		ЗТР	чел-ч	14,8			1			25,31
									6 875,08	4 020,51
2	1.7-3204-2-1/1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали	100 м	2,93						
		ЗП			1 357,26		1	1	3 976,77	
		НР от ЗП	%	70					2 783,74	
		СП от ЗП	%	10					397,68	
		ЗТР	чел-ч	9,1			1			26,66
									7 158,19	2 443,07
3	1.7-3304-1-1/1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	9,8						
		ЗП			2 842,88		1	1	27 860,22	
		НР от ЗП	%	70					19 502,15	
		СП от ЗП	%	10					2 796,02	
		ЗТР	чел-ч	17,41			1			170,62
									50 148,39	5 117,18
4	1.7-3303-4-1/1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	2,42						
		ЗП			4 265,88		1	1	10 323,43	
		ЭМ			232,20		1	1	561,92	
		в т.ч. ЗПМ			35,86		1	1	86,78	
		МР			4 079,13		1	1	9 871,49	
		НР от ЗП	%	70					7 226,40	
		СП от ЗП	%	10					1 032,34	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					93,72	
		ЗТР	чел-ч	27,94			1			67,61
									29 109,30	12 028,64
5	1.7-3303-3-1/1	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2	9,8						
		ЗП			895,70		1	1	8 777,86	
		МР			1 115,08		1	1	10 927,78	
		НР от ЗП	%	70					6 144,50	
		СП от ЗП	%	10					877,79	
		ЗТР	чел-ч	5,13			1			50,27
									26 727,93	2 727,34
6	1.7-3303-7-3/1	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол", "Изопласт"	100 м2	9,8						
		ЗП			12 911,65		1	1	126 534,17	
		ЭМ			2 865,08		1	1	28 077,78	
		в т.ч. ЗПМ			1 525,27		1	1	14 947,65	
		МР			45 686,33		1	1	447 726,03	
		НР от ЗП	%	70					88 573,92	
		СП от ЗП	%	10					12 653,42	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					16 143,46	
		ЗТР	чел-ч	60,95			1			597,31
									719 708,78	73 439,67
7	1.50-3305-1-1/1	Подъем грузов с помощью электролебедок на высоту до 10 м (опускание мусора - 14,3т; подъем материала - 19,8т)	т	34,1						
		ЗП			279,72		1	1	9 538,45	
		ЭМ			6,16		1	1	210,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		в т.ч. ЗПМ			5,10			1	1	173,91	
		НР от ЗП	%	70						6 676,92	
		СП от ЗП	%	10						953,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						187,82	
		ЗТР	чел-ч	1,77				1			60,36
									17 567,10	515,16	
8	1.50-3305-1-3/1	Добавлять на каждые следующие 5 м подъема или опускания грузов с помощью электролебедок к поз. 50-3305-1-1, 50-3305-1-2	m	34,1							
		ЗП			49,06	*7,2		1	1	12 045,21	
		ЭМ			1,15	*7,2		1	1	282,35	
		в т.ч. ЗПМ			0,95	*7,2		1	1	233,24	
		НР от ЗП	%	70						8 431,65	
		СП от ЗП	%	10						1 204,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						251,90	
		ЗТР	чел-ч	0,31			*7,2	1			76,11
									22 215,63	651,48	
9	1.7-3203-4-6/1	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	100 м	1,28							
		ЗП			2 359,54			1	1	3 020,21	
		МР			18 068,44			1	1	23 127,60	
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	m	-0,35456	47 203,72			1	1		
	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	m	0,70912	49 638,81			1	1	35 199,87	
		НР от ЗП	%	70						2 114,15	
		СП от ЗП	%	10						302,02	
		ЗТР	чел-ч	14,45				1			18,50
									46 995,39	36 715,15	
10	1.7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,32							
		ЗП			18 647,14			1	1	24 614,22	
		МР			26 957,42			1	1	35 583,79	
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	m	-0,7524	47 293,72			1	1		
	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	m	1,5048	49 638,81			1	1	74 696,48	
		НР от ЗП	%	70						17 229,95	
		СП от ЗП	%	10						2 461,42	
		ЗТР	чел-ч	111,78				1			147,55
									119 002,07	90 153,08	
11	1.50-3203-43-2/1	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.) - изготовление перил	m	0,495							
		ЗП			27 186,12			1	1	13 457,13	
		ЭМ			2 084,32			1	1	1 031,74	
		в т.ч. ЗПМ			620,58			1	1	307,19	
		МР			29 568,99			1	1	14 636,65	
	21.3-4-28	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), профильная	m	-0,5247	25 746,98			1	1		
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	m	0,45045	32 782,70			1	1	14 766,97	
	21.3-4-17	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	m	0,07104	35 265,15			1	1	2 505,24	
		НР от ЗП	%	70						9 419,99	
		СП от ЗП	%	10						1 345,71	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						331,77	
		ЗТР	чел-ч	126,5				1			62,62
									43 986,76	88 860,12	
12	1.7-3205-4-1/1	Ограждение кровель перилами	100 м	1,65							
		ЗП			1 210,09			1	1	1 996,65	
		ЭМ			65,31			1	1	107,76	
		в т.ч. ЗПМ			13,63			1	1	22,49	
		МР			19 605,71			1	1	32 349,42	
	21.6-1-21	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали	m	-0,495	64 908,47			1	1		
		НР от ЗП	%	70						1 307,66	
		СП от ЗП	%	10						199,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						24,29	
		ЗТР	чел-ч	6,78				1			11,19
									3 945,76	2 391,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1.11-3303-3 4/1	Демонтаж металлических решеток для подвалов и подъездов	м2	3,4						
		ЗП			198,85	*0,2	1	1	135,22	
		ЭМ			22,74	*0,2	1	1	15,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,82	*0,2	1	1	0,56	
		НР от ЗП	%	70					94,65	
		СП от ЗП	%	10					13,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,60	
		ЗТР	чел-ч	0,95		*0,2	1			0,65
									259,45	76,31
14	1.11-3303-3 3/1	Изготовление металлических решеток для подвалов и подъездов	м2	3,4						
		ЗП			225,46		1	1	766,56	
		ЭМ			98,24		1	1	334,02	
		в т.ч. ЗПМ			1,93		1	1	6,56	
		МР			1 277,12		1	1	4 342,21	
		НР от ЗП	%	70					536,59	
		СП от ЗП	%	10					76,66	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					7,08	
		ЗТР	чел-ч	1,13			1			3,84
									6 063,12	1 783,27
15	1.11-3303-3 4/1	Установка металлических решеток для подвалов и подъездов	м2	3,4						
		ЗП			198,85		1	1	676,09	
		ЭМ			22,74		1	1	77,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,82		1	1	2,79	
		МР			56,30		1	1	191,42	
		НР от ЗП	%	70					473,26	
		СП от ЗП	%	10					67,61	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,01	
		ЗТР	чел-ч	0,95			1			3,23
									1 488,71	437,86
16	1.7-3203-5 2/1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	100 м2	0,018						
		ЗП			940,86		1	1	16,94	
		МР			1 191,58		1	1	21,45	
	21.1-10-165	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	-0,000414	47 293,72		1	1		
	21.1-10-168	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,9-1 мм	т	0,000828	49 638,81		1	1	41,10	
		НР от ЗП	%	70					11,86	
		СП от ЗП	%	10					1,69	
		ЗТР	чел-ч	5,64			1			0,10
									73,48	4 081,11
17	1.50-3203-25-7/1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей	100 м	2						
		ЗП			3 747,55		1	1	7 495,10	
		ЭМ			38,60		1	1	77,20	
		в т.ч. ЗПМ			7,06		1	1	14,12	
		МР			3 509,80		1	1	7 019,60	
	21.1-1-76	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, для герметизации стыков наружных стен	т	-0,1524	46 060,38		1	1		
	21.1-1-26	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Гермабутил-С", бутилкаучуковая	т	0,1524	133 468,62		1	1	20 340,62	
		НР от ЗП	%	70					5 246,57	
		СП от ЗП	%	10					749,51	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					15,25	
		ЗТР	чел-ч	20,12			1			40,24
									33 924,25	16 962,13
18	1.13-3205-2 2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2	0,45						
		ЗП			1 388,19		1	1	624,69	
		ЭМ			119,53		1	1	53,79	
		в т.ч. ЗПМ			36,63		1	1	16,48	
		МР			775,61		1	1	349,02	
		НР от ЗП	%	70					437,28	
		СП от ЗП	%	10					62,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					17,80	
		ЗТР	чел-ч	6,11			1			2,75
									1 545,05	3 433,44
19	1.13-3203-17-1/1	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за один раз	100 м2	0,45						
		ЗП			1 806,22		1	1	812,80	
		МР			1 595,02		1	1	717,76	
		НР от ЗП	%	70					568,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП		%	10				81,28	
		ЗТР	чел-ч	10,12			1			4,55
									2 180,80	4 846,22
20	1.14-3101-1-5/1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 20 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,48	29 270,38		1	1	14 049,78	
		ЗП			7 117,81		1	1	3 416,55	
		НР от ЗП		%	70				9 834,85	
		СП от ЗП		%	10				1 404,98	
		ЗТР	чел-ч	160,5			1			77,04
									28 706,16	59 804,50
21	1.14-3203-4-3/1	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	100 м2	0,92	1 845,58		1	1	1 697,93	
		ЗП			3,15		1	1	2,90	
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			2,61		1	1	2,40	
		НР			3 015,00		1	1	2 773,80	
		НР от ЗП		%	70				1 188,55	
		СП от ЗП		%	10				169,79	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				2,59	
		ЗТР	чел-ч	10,12			1			9,31
									5 835,56	6 343,00
22	1.18-3104-1-8/1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм, диаметр/периметр до 320/1000 мм	100 м2	0,45	6 005,52		1	1	2 702,48	
		ЗП							1 891,74	
		НР от ЗП		%	70				270,25	
		СП от ЗП		%	10					16,20
		ЗТР	чел-ч	36			1			
									4 884,47	10 809,93
23	1.50-3203-43-2/1	Изготовление мелких индивидуальных конструкций (стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.)-каркас вент.шахты	т	0,5613	27 186,12		1	1	15 259,57	
		ЗП			2 084,32		1	1	1 169,93	
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			620,58		1	1	348,33	
		НР			29 568,99		1	1	16 597,07	
	21.3-4-28	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), профильная	т	-0,594978	25 746,98		1	1		
	21.1-10-212	Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 35-70 мм	т	0,594978	32 782,70		1	1	19 504,99	
		НР от ЗП		%	70				10 681,70	
		СП от ЗП		%	10				1 525,96	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				376,20	
		ЗТР	чел-ч	126,5			1			71,00
									49 796,53	88 716,43
24	1.50-3203-37-3/1	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 100 кг	т	0,5613	18 783,13		1	1	10 542,97	
		ЗП			221,92		1	1	124,56	
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			88,54		1	1	49,70	
		НР			57 540,22		1	1	32 297,33	
	21.6-1-52	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,51 до 1,0 т	т	-0,5613	57 094,05		1	1		
		НР от ЗП		%	70				7 380,08	
		СП от ЗП		%	10				1 054,30	
		НР и СП от ЗПМ		%	108				53,68	
		ЗТР	чел-ч	87,4			1			49,06
									19 406,03	34 573,37
25	1.18-3203-10-1/1	Установка зонтов над оборудованием (без стоимости креплений и зонтов)	м2	45	188,02		1	1	8 460,90	
		ЗП			83,58		1	1	3 761,10	
	21.1-10-264	Профили стальные оцинкованные, марка Н60-845-0,7	м2	45	390,44		1	1	17 569,80	
		НР от ЗП		%	70				5 922,63	
		СП от ЗП		%	10				846,09	
		ЗТР	чел-ч	0,95			1			42,75
									36 560,52	812,46
26	1.18-3703-9-1/1	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			25,73			1	1	385,95
		МР			213,27			1	1	3 199,05
		НР от ЗП	%	70						270,17
		СП от ЗП	%	10						38,60
		ЗТР	чел-ч	0,13				1		1,95
									3 893,77	259,58
27	1.13-3203-17-4/1	Масляная окраска белиллами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	0,3122365						
		ЗП			13 548,27			1	1	4 230,26
		МР			1 794,49			1	1	560,31
		НР от ЗП	%	70						2 961,18
		СП от ЗП	%	10						423,03
		ЗТР	чел-ч	74,29				1		23,20
									8 174,78	26 181,37
28	2.12-3105-5-1/1	Погрузка вручную строительного мусора в самосвал	т	14,3						
		ЗП			208,61			1	1	2 983,12
		ЭМ			324,90			1	1	4 646,07
		в т.ч. ЗПМ			130,87			1	1	1 871,44
		НР от ЗП	%	70						2 088,18
		СП от ЗП	%	10						298,31
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2 021,16
		ЗТР	чел-ч	1,12				1		16,02
									12 036,84	841,74
29	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	14,3						
		ЭМ			183,10			1	1	2 618,33
		в т.ч. ЗПМ			137,34			1	1	1 963,96
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,00
									2 618,33	183,10
30	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	14,3						
		ЭМ			29,94	*25		1	1	10 703,55
		в т.ч. ЗПМ			22,49	*25		1	1	8 040,18
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,00
									10 703,55	748,50

Итого по локальной смете:

1 321 570,76

Итого по смете:

1 321 570,76

Итого по объекту
НДС 18%
Итого с НДС 18%

1 321 570,76
237 882,74
1 559 453,50

Сдал Генеральный директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.А. Володин

Принял Генеральный директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Н.А. Шацкая

